

BESTELLFORMULAR

MAGRA-Heizungsverteiler 100/100 bis 550/550 Typ S

Besteller: _____ Com.: _____

Lieferanschrift: _____

Verteiler-Ausführung (C) Vor- und Rücklaufabgänge nebeneinander auf beiden Seiten		Verteiler-Ausführung (D) Vorlaufabgänge auf einer Seite, Rücklaufabgänge auf anderer Seite	
Verteilergröße Typ S:	Heizwasser-Durchsatz:	Verteilergröße Typ S:	Heizwasser-Durchsatz:
<input type="checkbox"/> 100/100	bis ca. 9 m³/h	<input type="checkbox"/> 100/100	bis ca. 13 m³/h
<input type="checkbox"/> 120/120	bis ca. 15 m³/h	<input type="checkbox"/> 120/120	bis ca. 19 m³/h
<input type="checkbox"/> 160/160	bis ca. 30 m³/h	<input type="checkbox"/> 160/160	bis ca. 35 m³/h
<input type="checkbox"/> 200/200	bis ca. 50 m³/h	<input type="checkbox"/> 200/200	bis ca. 58 m³/h
<input type="checkbox"/> 250/250	bis ca. 86 m³/h	<input type="checkbox"/> 250/250	bis ca. 100 m³/h
<input type="checkbox"/> 300/300	bis ca. 125 m³/h	<input type="checkbox"/> 300/300	bis ca. 144 m³/h
<input type="checkbox"/> 350/350	bis ca. 150 m³/h	<input type="checkbox"/> 350/350	bis ca. 172 m³/h
<input type="checkbox"/> 400/400	bis ca. 172 m³/h	<input type="checkbox"/> 400/400	bis ca. 198 m³/h
<input type="checkbox"/> 450/450	bis ca. 198 m³/h	<input type="checkbox"/> 450/450	bis ca. 228 m³/h
<input type="checkbox"/> 500/500	bis ca. 250 m³/h	<input type="checkbox"/> 500/500	bis ca. 285 m³/h
<input type="checkbox"/> 550/550	bis ca. 310 m³/h	<input type="checkbox"/> 550/550	bis ca. 345 m³/h

Die Flanschen sind auf gleiche Spindelhöhe, für Armaturen entspr. Baulängenreihen FTf-1 (F1), FTf-14 (F4) oder FTf-20 (K1) nach DIN EN 558-1 (DIN 3202), sowie dem Fabrikat der Armaturen und der Dämmdicke des Verteilers, abgestimmt.

MAGRA-Fertigisolierung

ALU-Blechmanteel, PU-Hartschaum

Verz. Stahlblechmanteel, 60 mm Mineralfaser

Verz. Stahlblechmanteel, 100 mm Mineralfaser

Standkonsolen _____ Stück

Bez.-Schilder 85 _____ Stück

Kugelhähne _____ Muffenschieber

Bemerkungen: _____

